



Verksamhetsberättelse 2013

Värmskog Fibernät Ekonomisk Förening

Detta har hänt under 2012 och början av 2013

Byggbeslut 2012

Ett byggbeslut togs den 26 februari 2012 på medlemsmöte. Beslutet fattades i enighet av ca 75 medlemmar.

Projektering

Upphandlingen av Infratek som partner i projektet gjordes i början av januari och detta gjorde nu att arbetet med skarp projektering kunde påbörjas direkt. Samtidigt med detta börjades arbetet med att få in påskrivna anslutningskontrakt och markavtal. Föreningens styrelse arbetade med att lägga upp en säljkampanj för att få in kontrakt från så många som möjligt och varje etapp bearbetades successivt som projektet fortskred.

Grävstart

Under mars startade uppstakningen av de första grävetapperna. Vår projektledare Björn Svensson tog på allvar tag i att förbereda grävningen. Målet var nu att alla markägare skulle kontaktas och ansvaret för detta vilade på kontaktpersonerna i första hand. Den 7 maj kom så grävningen igång och först ut var Björnebol-Ekebol och sedan vidare mot Liljenäs.

Telia som kommunikationsoperatör

Under april arbetade styrelsen med att handla upp KO för projektet dvs den som skall se till att det finns nödvändig utrustning i bägge ändar av fibern för att det skall gå att kommunicera. Styrelsens val av Telia hade god konkurrens av Quadacom men bla ekonomin var avgörande för valet. I uppgörelsen ingår att Telia förser varje hus med en mediabox på insidan och att de betalar 40 kr per månad och anslutning i hyra till föreningen. Den plattform som varje fastighetsägare sedan väljer tjänsteoperatörer från kallas "Öppen Fiber". Valet av Telia som KO innebär inte att man måste välja Telias tjänster för internet, tele och television. Det finns ca 8 tjänsteoperatörer på plattformen idag.

Kontrakt

Mot slutet av augusti nåddes målet med 275 kontrakt för anslutningar. Några föll ifrån när det blev skarpt läge vilket missgynnade kalkylen men totalt sett skrevs 282 kontrakt även om förhoppningen var att vi skulle nå fler när grävningen väl startat.

Blåsning av fiber

Fiberblåsningen började de första dagarna i september på de områden som var någorlunda färdigrävda. I vissa fall fick man lämna det ofärdigt eftersom grävningen på egna tomter inte var klart. I slutet av september var 65 % av sträckan färdigrävd men man började inse att det skulle bli tufft att få färdigt allt före jul. I början av november är det fem maskiner igång och när vi frågar Daniel Johansson, som är Infrateks inlejde projektledare, så säger han att det viktiga nu är att försöka blåsa så mkt kundfiber som möjligt innan vintern.

Värmskog Fibernät Ek för

Vårt org. nr: 769622-2939

Vårt bankgiro: 685-9466

Ordf. Dag Hallén e-post: sundetvarmskog@gmail.com

Adress: c/o Jan-Eric Sandh, LM Ericssons väg 19, 664 92 VÄRMSKOG

Tel: 070-237 65 14

Tel: 070-233 01 44

Första uppkopplingen klar!

Den 4 december var en stor dag i Värmskogs historia när ljuset kom till Södra Näs i fibern. Telia hade dessförinnan gjort klart noden i Björnebol så nu var det skarpt läge. I mitten av december sätter Kung Bore stopp för effektivt fiberblåsande med isande vinterkyla. Dagarna före Jul blir det en andhämtning i väderleken och stamfiber kunde blåsas från Liljenäs till Högen. Det fanns nu en förhoppning att allt skulle bli färdigt i januari.

Vintern slog till på allvar

Ett välbesökt möte med information från tjänsteoperatören Telia arrangerades i början av januari och många valde att nappa på deras erbjudanden. I mitten av januari blev noden i Lämnäset driftsatt och nu var 34 fastigheter anslutna. I början av februari var den siffran 55 men sedan slog vintern till på allvar och rejäl tjäle satte effektivt stopp för all fiberblåsning. Det tog ända till i början av maj innan tjälen börjat ge med sig så pass att blåsningsarbetet kunde återupptas.

Årstämman 10 juni

Vid årstämman kan konstateras att nu fattas ett tiotal anslutningar från färdigt projekt men att före midsommar skall allt vara klart. Vi är då alltså ca ett halvt år försenade, mkt beroende på den hårda vintern. På årsstämman redogjordes för hur arbetet fortskridit och vad som hade gått bra och dåligt i projektet.

Ekonomi

Styrelsen har arbetat intensivt med att försöka följa upp ekonomin i projektet men det har varit svårt att få fram detaljerad information om kostnader löpande. Därför tog vi initiativet till en egen uppföljning av grävttimmar för schaktet redan i juni. Kostnaden för grävarbetet har därför kunnat hållas på en rimlig nivå men trots detta blivit dyrare än beräknat. Andra kostnader som dragit iväg är tryckningar under väg, materialåtgång av stamfiber och skyddsror samt fler skåp än beräknat. Projekteringen genom Infratek har också blivit betydligt dyrare än beräknat. Under vintern har därför styrelsen förhandlat fram en lösning som innebär att ett takpris har blivit satt. Vi har därför nu kontroll på alla kostnader men totalt sätt räknar vi med en fördyrning på ca 1 milj kr. Styrelsen lägger fram ett förslag på hur detta underskott skall finansieras på årsstämman. Viktigt att tänka på i detta sammanhang är att nätet är mkt ordentligt dimensionerat och rymmer åtskilligt fler framtida anslutningar. När dessa blir aktuella är dock svårt att bedöma och därför behövs åtgärder för att lösa finansieringen på kort sikt. Skulle nya anslutningar bli aktuella kommer de kunna vara med och finansiera underskottet.